

## 第1号様式

## 主要事業の進行状況報告書

令和4年9月30日

|         |  |               |                                 |  |  |
|---------|--|---------------|---------------------------------|--|--|
| 87      | 建設局  | 予防保全型管理の推進    |                                 |  |  |
| 事業概要    | <p>東京都の道路施設は、高度経済成長期にかけて整備されたものが多く、一斉に更新時期を迎えており、更新の平準化と総事業費の縮減に取り組み、予防保全型管理を推進している。</p> <p>橋梁については、平成21年3月に管理する橋梁の長寿命化を柱とする中長期計画を策定し、事業を実施している。トンネルについても平成27年11月にトンネル予防保全計画を策定し、事業を実施している。</p> <p>令和3年3月には、これまでの計画を改定した「橋梁予防保全計画」「第二次トンネル予防保全計画」を策定し、予防保全型管理を推進していく</p>   |               |                                 |  |  |
| これまでの経過 | <p>平成16年4月 検討開始<br/>     平成21年3月 「橋梁の管理に関する中長期計画」を策定し、順次、長寿命化工事に着手<br/>     平成27年3月 「トンネルの予防保全型管理の推進に向けて」の答申<br/>     平成27年11月 「トンネル予防保全計画」の策定<br/>     令和3年3月 「橋梁予防保全計画」「第二次トンネル予防保全計画」を策定</p> <p>○令和3年度末まで</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・橋梁長寿命化対策（対象橋梁：212橋） 129橋に着手 52橋完了</li> <li>・トンネル長寿命化対策（対象トンネル：52か所） 30トンネルに着手 22トンネル完了</li> </ul>   |               |                                 |  |  |
| 現在の進行状況 | <p>○「橋梁予防保全計画」の概要</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・重要度等の高い橋梁（212橋）を対象に、建設時より性能を向上させて、対策後、適切に管理して100年以上使い続けることを目指す「長寿命化事業」を実施</li> <li>・その他の橋梁は、進行が早い損傷は軽微なうちに対策を講じて、建設時と同等の性能を維持する「定期点検に基づく補修事業」を実施</li> </ul> <p>○「第二次トンネル予防保全計画」の概要</p> <p>損傷や劣化が著しく進行する前に適切な対策を行い、補修費用の低減や更新時期の平準化を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・旧計画のうち施工中及び未着手のトンネルを対象に継続実施 18か所</li> <li>・トンネルの健全性区分が早期措置段階Ⅲを対象に実施 26か所</li> </ul> <p>○令和4年度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・橋梁長寿命化工事 御岳等 新たに2橋に着手予定。</li> <li>・トンネル長寿命化工事 女の湯トンネル等 新たに13トンネルに着手予定。</li> </ul> |               |                                 |  |  |
| 今後の見通し  | <p>橋梁については、『「未来の東京」戦略』及び「橋梁予防保全計画」に基づき、長寿命化事業を順次実施する。</p> <p>また、トンネルも『「未来の東京」戦略』及び「第二次トンネル予防保全計画」に基づき、長寿命化対策を順次実施する。</p>   |               |                                 |  |  |
| 問い合わせ先  |  | 建設局 道路管理部 保全課 | 電話 03-5320-5366<br>03-5320-5295 |  |  |

