

74	建設局 都市整備局	臨海地域における道路整備（街路整備）		
事業概要	東京臨海地域へのアクセスを改善する晴海通り（放射第34号線）や環状第2号線の整備を推進し、地域の内外を結ぶ交通・物流ネットワークを強化する。また、交通基盤整備とあわせた一体的なまちづくりにより、業務、商業、居住、市場等の機能がバランスよく配置された市街地整備を行い、東京圏活性化のためのリーディングエリアとする。 ・放射第34号線延伸 ・環状第2号線延伸（豊洲大橋） ・環状第2号線延伸（晴海～汐留） ・放射第34号線（晴海通り拡幅） 橋梁2橋整備（晴海大橋、木遣り橋） 橋梁整備 延長約1.8km 幅員20m～48m 延長約1.2km 幅員約36m			
これまでの経過	・平成4年3月 事業認可：放射第34号線（中央区築地一丁目～六丁目） ・平成5年7月 都市計画決定：臨海地域都市計画道路（放射第34号線外5路線） ・平成10年11月 事業認可：放射第34号線支線1（晴海・豊洲間水域：晴海大橋）首都高速晴海線併設 ・平成13年5月 事業認可：環状第2号線（東雲運河地区：有明北橋）新交通ゆりかもめ延伸部併設 ・平成14年5月 事業認可：放射第34号線支線1（東雲運河地区：木遣り橋）首都高速晴海線併設 ・平成16年5月 事業認可：環状第2号線（晴海・豊洲間水域：豊洲大橋） ・平成18年3月 晴海大橋、有明北橋開通 ・平成18年11月 木遣り橋開通 ・平成19年12月 事業認可：環状第2号線（晴海～汐留）			
現在の進行状況	・環状第2号線（豊洲大橋）・・・・・・完了 ・放射第34号線（晴海通り拡幅）・・・・中央区築地周辺の街路整備を実施中 ・環状第2号線（晴海～汐留）・・・・・・街路整備を実施中 築地大橋、黎明大橋、勝どき陸橋完了 ・環状第2号線（晴海・豊洲地区）・・・・街路整備を実施中			
今後の見通し	事業中路線は引続き、整備を進めていく。 環状第2号線の築地市場内については、市場の機能が豊洲市場へ移転完了した後、1ヶ月以内に暫定迂回道路を開通させる。 市場の建物が解体された後、東京2020大会に向け、2019年度末に地上部道路を開通させる。 本線トンネルについては、築地市場の解体とともに工事を進め、2022年度に開通させる。			
問い合わせ先	建設局 道路建設部 街路課 都市整備局 市街地整備部 区画整理課		電話	03-5320-7942 03-5320-5451