

78	建設局 都市整備局	臨海地域における道路整備（街路整備）
事業概要	東京臨海地域へのアクセスを改善する晴海通り（放射第34号線）や環状第2号線の整備を推進し、地域の内外を結ぶ交通・物流ネットワークを強化する。また、交通基盤整備とあわせた一体的なまちづくりにより、業務、商業、居住、市場等の機能がバランスよく配置された市街地整備を行い、東京圏活性化のためのリーディングエリアとする。 - 放射第34号線延伸 橋梁2橋整備（晴海大橋、木遣り橋） - 環状第2号線延伸（豊洲大橋） 橋梁整備 - 環状第2号線延伸（晴海～汐留） 延長約1.8km 幅員20m～48m - 放射第34号線（晴海通り拡幅） 延長約1.2km 幅員約36m	
これまでの経過	- 平成4年 3月 事業認可：放射第34号線（中央区築地一丁目～六丁目） - 平成5年 7月 都市計画決定：臨海地域都市計画道路（放射第34号線外5路線） - 平成10年 11月 事業認可：放射第34号線支線1（晴海・豊洲間水域：晴海大橋）首都高速晴海線併設 - 平成13年 5月 事業認可：環状第2号線（東雲運河地区：有明北橋）新交通ゆりかもめ延伸部併設 - 平成14年 5月 事業認可：放射第34号線支線1（東雲運河地区：木遣り橋）首都高速晴海線併設 - 平成16年 5月 事業認可：環状第2号線（晴海・豊洲間水域：豊洲大橋） - 平成18年 3月 晴海大橋、有明北橋開通 - 平成18年 11月 木遣り橋開通 - 平成19年 12月 事業認可：環状第2号線（晴海～汐留） - 平成30年 11月 環状第2号線（豊洲～築地）暫定開通 - 令和2年 3月 環状第2号線（築地）地上部道路開通 - 令和4年 12月 環状第2号線（築地・新橋間）本線トンネル開通	
現在の進行状況	- 環状第2号線（豊洲大橋）・・・・・・完了 - 放射第34号線（晴海通り拡幅）・・・・・・完了 - 環状第2号線（晴海～汐留）・・・・・・街路整備を実施中 築地大橋、黎明大橋、勝どき陸橋完了 - 環状第2号線（晴海・豊洲地区）・・・・・・完了	
今後の見通し	環状第2号線（晴海～汐留）は、令和6年度の事業完了に向けて、築地地区地上部や勝どき地区側道部の街路整備を進める。	
問合せ先	建設局 道路建設部 街路課 都市整備局 市街地整備部 区画整理課	電話 03-5320-7942 03-5320-5441